

## **Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 28.05.2015**

uzavretej v zmysle §536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
v znení dodatku zo dňa 28.05.2015 a dodatku č. 2 zo dňa 20.05.2016

### **1. Objednávateľ:**

#### **Združenie obcí Rajecká cyklotrasa**

So sídlom: Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina  
Štatutárny zástupca: Mgr. Peter Fiabáne  
IČO: 51294826  
Právna forma: združenie, zapísané v reg. združení obcí, registrový úrad:  
Okresný úrad v Žiline

### **2. Zhotoviteľ:**

#### **ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby**

So sídlom: Slovenská 86, 080 01 Prešov  
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Dúbravský, konateľ  
Ing. Jozef Antol, konateľ  
IČO: 17 085 501  
IČ DPH: SK2020518027  
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Prešov  
Číslo účtu: SK72 7500 0000 0001 354 2973  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. sro, vložka č. 262/P

## **Článok 1**

### **Úvodné ustanovenie**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.05.2015 Zmluvu o dielo, ktorú následne menili a dopĺňali dodatkom zo dňa 28.05.2015 a dodatkom č. 2 zo dňa 20.05.2016 a ktorej predmetom bol záväzok zhotoviteľa za podmienok dohodnutých v zmluve zhotoviť a objednávateľovi odovzdať dielo - projektovú dokumentáciu cyklo dopravnej trasy v smere Žilina – Rajecké Teplice a záväzok objednávateľa riadne dokončené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela (ďalej len „Zmluva“).
2. V zmluve o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo nasledovne:
  - projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia: do 7 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy,
  - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie: do 5 mesiacov odo dňa vydania územného rozhodnutia
3. Nakoľko počas zhotovovania diela sa zhotoviteľ musel vysporiadať s viacerými problémami (najmä požiadavky ŽSR k prestavbe štyroch železničných priecostí), ktoré nebolo možné predvídať v čase uzatvárania zmluvy o dielo, nedokázal zhotoviteľ bez vlastného zavinenia splniť termín odovzdania diela, ktorý bol v zmluve o dielo dohodnutý. Zmluvné strany na vzájomných rokovaníach akceptovali predĺženie termínu zhotovenia diela, pričom nedodržanie termínu zhotovenia diela a dohoda o termíne odovzdania prvej etapy diela je obsahom zápisníc z rokovaní k projektu „Rajecká cyklomagistrála“, ktorých sa zúčastňovali zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa. Zhotoviteľ dňa 26.05.2016 odovzdal objednávateľovi projektovú

dokumentáciu pre územné rozhodnutie. Z dôvodu, že zhotoviteľ i objednávateľ majú eminentný záujem na riadnom dokončení diela, dohodli sa na uzatvorení tohto dodatku k zmluve o dielo tak, ako je uvedené v nasledujúcich ustanoveniach.

4. Uzatvorenie tohto dodatku je v súlade s ust. zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, najmä § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z.z., potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

## **Článok 2**

### **Predmet dodatku**

1. V čl. II sa dopĺňa ods. 2.5. v nasledovnom znení:  
„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela bude úzko spolupracovať s osobou, určenou objednávateľom, ktorej meno bude zhotoviteľovi oznámené mailom. Zhotoviteľ bude osobe podľa predchádzajúcej vety najmä vždy včas oznamovať akékoľvek prekážky pri zhotovovaní diela, ktoré môžu mať vplyv na dodržanie termínu zhotovovania diela“.
2. V čl. III ods. 3.2. sa dopĺňa bod 3.2.5. s nasledovným znením:  
„3.2.5. Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby“
3. V Čl. V ods. 5.1. Zmluvy sa znenie textu za druhou odrážkou mení nasledovne:  
„ - projektová dokumentácia pre stavebné povolenie: do 26.02.2021.“

a dopĺňa sa tretia odrážka s nasledovným textom:

„ – projektová dokumentácia pre realizáciu stavby: do 4 mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia pre stavbu“, ktorá je rozdelená na 7 úsekov, čím je potrebné získať 7 stavebných povolení.

4. V čl. VII sa doterajšie znenie ods. 7.3. nahrádza nasledovným znením:  
„7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi bude fakturovať len skutočne realizované výkony a činnosti súvisiace so zhotovením diela podľa čl. III ods. 3.2. Zmluvy v troch etapách, pričom 1. etapu predstavuje dokončenie diela podľa bodu 3.2.1., 2. etapu dokončenie diela podľa bodu 3.2.2., 3.2.3 a 3.2.4 a 3. etapu dokončenie diela podľa bodu 3.2.5. Podkladom pre úhradu odplaty za príslušnú časť diela podľa predchádzajúcej vety budú faktúry, vyhotovené zhotoviteľom po riadnom a protokolárnom odovzdaní každej etapy zhotovovania diela samostatne.

#### I. etapa fakturácie

<b>Cena v EUR bez DPH</b>	<b>Sadzba DPH platná pre SR</b>	<b>Suma DPH v EUR</b>	<b>Cena v EUR s DPH</b>
48986,60	20%	9797,32	58783,92

#### II. etapa fakturácie

<b>Cena v EUR bez DPH</b>	<b>Sadzba DPH platná pre SR</b>	<b>Suma DPH v EUR</b>	<b>Cena v EUR s DPH</b>
16000,00	20%	3200,00	19200,00

#### III. etapa fakturácie

<b>Cena v EUR bez DPH</b>	<b>Sadzba DPH platná pre SR</b>	<b>Suma DPH v EUR</b>	<b>Cena v EUR s DPH</b>
8487,86	20%	1697,57	10185,43

Za objednávateľa jednotlivé časti projektovej dokumentácie prevezme a čiastkové preberacie protokoly podpíše projektový manažér príp. koordinátor projektu. Každá faktúra je splatná **do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.**

5. V čl. VIII sa v ods. 8.5 výraz „3.2.1.“ nahrádza výrazom „3.2.“

6. V čl. IX sa v ods. 9.1. výraz „3.2.1.“ nahrádza výrazom „3.2.“

7. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

### Článok 3

#### Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia tohto dodatku môžu byť písomne zmenené alebo doplnené len so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, s určením 4 pre Objednávateľa a 2 pre Zhotoviteľa
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
4. Zmluvné strany po prečítaní textu dodatku zhodne prehlasujú, že zneniu porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.


Žilina, dňa .....

Za objednávateľa:



Mgr. Peter Fiabáne  
predseda

Za zhotoviteľa:



Ing. Jozef Antol  
konateľ

**ISPO** spol. s r.o.   
inžinierske stavby  
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV  
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027  
2020518027